

## Projektet Rörförnyelse

Hässelby Gårds Samfällighetsförening



## Sammanfattning av projektet hittills

- 64 hus klara under 2018
- 94 hus under pågående renovering 2019
- Tidplanen håller så här långt
- Styrelsens budget håller så här långt
- Arbetsstyrkan är med få undantag uppskattade av medlemmarna









## Att Notera:

- Dagvattensystem (anslutningsledningar fram till och med gårdsbrunnar) som ingår i samfälligheten utförs av Röranalys på löpande räkning.
- Ritningsunderlag har visat sig bristfälliga. För närvarande utförs därför enbart renovering på dagvattensystem som är åtkomliga i "krypgrunden". För övriga delar pågår en kartläggning för att avgöra placering och skick.
- Utbyte eller renovering av de gårdsbrunnar som kräver det ska göras, under projektets gång.
- Dialog kommer föras med de fastighetsägare som har gårdsbrunnar placerade på ställen som med svårighet kan renoveras / bytas ut, för bästa åtgärd, kostnadsmässigt såväl som praktiskt/störningsmässigt



## Planen framåt, preliminär

• Just nu räknar vi med följande takt i rörförnyelsen:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
94	62	71	50	50	29
Omr 9	Omr 9 Omr 8	Omr 8	Omr 8 Omr 10	Omr 10	Omr 10

Varför ser planen ut så? Framför allt tre skäl:

- Kostnadseffektivitet
- Riskminimering
- Kvalitet på arbetet